

**Municipio Sayula**  
**Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas**  
**Ejercicio 2016**

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2016	Avance físico al 31 Diciembre 2016	Avance financiero al 31 de Diciembre 2016	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE	2015-2016	\$ 224,596.00	1	\$ 224,596.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE	2015-2016	\$ 156,548.00	1	\$ 156,548.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE ESTA	2015-2016	\$ 1,285,035.00	1	\$ 1,285,035.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE EUTIMIO	2015-2016	\$ 174,048.00	1	\$ 174,048.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JUAN PABLO II	2015-2016	\$ 15,766.00	1	\$ 15,766.00	TERMINADA
RETENCION DEL 5 AL MILLAR SEGÚN OFICIO 2397/DGVCO/2016, DE LA	2015-2016	\$ 10,775.86	1	\$ 10,775.86	TERMINADA
RETENCION DEL 5 AL MILLAR SEGÚN OFICIO 1980/DGVCO/2016, DE LA	2015-2016	\$ 5,411.74	1	\$ 5,411.74	TERMINADA
RETENCION DEL 5 AL MILLAR SEGÚN OFICIO 1980/DGVCO/2016, DE LA	2015-2016	\$ 4,310.34	1	\$ 4,310.34	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED	2016	\$ 2,600,499.00	1	\$ 2,600,499.00	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED	2016	\$ 1,064,817.14	1	\$ 1,064,817.14	TERMINADA
PAGO DEL UNO AL MILLAR DE LA OBRA MURO PERIMETRAL DE LA	2015-2016	\$ 810.02	1	\$ 810.02	TERMINADA
PAGO DEL UNO AL MILLAR DE LA OBRA DE LA CALLE FRAY PEDRO	2015-2016	\$ 834.26	1	\$ 834.26	TERMINADA
PAGO DEL UNO AL MILLAR DE LA OBRA DE LA CALLE EUTIMIO CHAVEZ	2015-2016	\$ 1,621.72	1	\$ 1,621.72	TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	2016	\$ 1,223,434.00	0.7	\$ 1,223,434.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA DELEGACION DE USMAJAC	2016	\$ 351,885.00	0.95	\$ 351,885.00	EN PROCESO

000069

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	2016	\$ 440,283.00	0.85	\$ 440,283.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	2016	\$ 346,183.00	0.8	\$ 346,183.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	2016	\$ 489,541.00	0.85	\$ 489,541.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC	2016	\$ 200,174.00	1	\$ 200,174.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC	2016	\$ 662,337.00	0.95	\$ 662,337.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD.	2016	\$ 269,721.00	0.95	\$ 269,721.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE QUINTANA ROO EN SAYULA JALISCO.	2016	\$ 5,947,086.00	0.95	\$ 5,947,086.00	EN PROCESO
CANCHA DE USOS MULTIPLES CUBIERTA CON LONA TENSADA EN SAYULA JALISCO	2016	\$ 3,430,055.00	0.95	\$ 3,430,055.00	EN PROCESO
SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL (AGUA)	2016	\$ 183,235.00	0.85	\$ 183,235.00	EN PROCESO
SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL (PAVIMENTO)	2016	\$ 1,715,695.00	0.8	\$ 1,715,695.00	EN PROCESO

ESTEDOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

000070

SUSTITUCION DE RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL (DRENAJE)	2016	\$ 697,178.00	0.95	\$ 697,178.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD	2016	\$ 100,684.00	0.2	\$ 100,684.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD	2016	\$ 265,556.00	0.2	\$ 265,556.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA EN PRIVADA ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE USMAJAC	2016	\$ 39,198.00	0.2	\$ 39,198.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN PRIVADA ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE USMAJAC	2016	\$ 69,342.00	0.2	\$ 69,342.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO DE ESTA CIUDAD	2016	\$ 1,970,142.00	0.2	\$ 1,970,142.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE QUINTANA ROO EN SAYULA JALISCO. (AGUA)	2016	\$ 258,717.00	0.25	\$ 258,717.00	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE QUINTANA ROO EN SAYULA JALISCO. (DRENAJE)	2016	\$ 314,705.00	0.3	\$ 314,705.00	EN PROCESO
		\$ -		\$ -	

ESTE DOC FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADJAZ 2016 ADMINISTRACION 2016-2018

000071

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.T. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ  
FUNC. ENC. HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Folio de proyecto <u>63X114010373</u>	Periodo que se reporta <u>AGOSTO</u>	Fecha de reporte <u>31/08/2016</u>
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.1. Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO

1.2. Propósito del proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES AL BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

1.3. Fecha de inicio 19/09/2016 Fecha de término programada 31/12/2016

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE NICOLÁS BRAVO Localidad SAYULA  
Municipio SAYULA Entidad Federativa JALISCO

**II. Generalidades del proyecto**

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [ X ] pase a la 2.2 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero\***

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1 Inversión aprobada	\$1,189,860.00	\$594,930.00	\$0.00	\$297,465.00	\$297,465.00
3.2. Inversión ejercida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3. Porcentaje avance financiero	0%	0%	0%	0%	0%

\* De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1 se deberá presentar a la SEDESOL, para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**IV. Avance Físico**

## 4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	1,691.96	M2	0.00	0%
BASE PARA PAVIMENTO	M3	338.46	M3	0.00	0%
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR	M2	1,691.96	M2	0.00	0%

## 4.2 De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: 0 %4.2.2. El Avance Físico acumulado: 0 %**Comentarios y observaciones**

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLÉJO



Folio de proyecto <u>63X114010373</u>	Periodo que se reporta <u>SEPTIEMBRE</u>	Fecha de reporte <u>30/09/2016</u>
---------------------------------------	--	------------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.5. Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO

1.6. Propósito del proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES AL BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

1.7. Fecha de inicio 19/09/2016 Fecha de término programada 31/12/2016

1.8. Ubicación del proyecto: Calle y No CALLE NICOLÁS BRAVO Localidad SAYULA  
Municipio SAYULA Entidad Federativa JALISCO

**III. Generalidades del proyecto**

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [ X ] pase a la 2.2 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

3.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero\***

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.2 Inversión aprobada	\$1,189,860.00	\$594,930.00	\$0.00	\$297,465.00	\$297,465.00
3.3. Inversión ejercida	\$237,972.00	\$118,986.00	\$0.00	\$59,493.00	\$59,493.00
3.3. Porcentaje avance financiero	20%	20%	0%	20%	20%

\* De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1 se deberá presentar a la SEDESOL, para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el período de este avance, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**IV. Avance Físico**

4.2. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	1,691.96	M2	1,691.96	100%
BASE PARA PAVIMENTO	M3	338.46	M3	0.00	0%
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR	M2	1,691.96	M2	0.00	0%

4.3. De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: 20 %

4.2.3. El Avance Físico acumulado: 20 %

**Comentarios y observaciones**

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO



\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social\*



Folio de proyecto 63X114010373 Periodo que se reporta OCTUBRE Fecha de reporte 31/10/2016

**I. Datos del proyecto**

1.9 Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO

1.10. Propósito del proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES AL BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

1.11. Fecha de inicio 19/09/2016 Fecha de término programada 31/12/2016

1.12. Ubicación del proyecto: Calle y No CALLE NICOLÁS BRAVO Localidad SAYULA  
Municipio SAYULA Entidad Federativa JALISCO

**IV. Generalidades del proyecto**

2.1 ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [ X ] pase a la 2.2 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

4.2 ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_  
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero\***

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.3 Inversión aprobada	\$1,189,860.00	\$594,930.00	\$0.00	\$297,465.00	\$297,465.00
3.4 Inversión ejercida	\$356,958.00	\$178,479.00	\$0.00	\$89,239.50	\$89,239.50
3.3. Porcentaje avance financiero	30%	30%	0%	30%	30%

\* De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1 se deberá presentar a la SEDESOL, para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**IV. Avance Físico**

4.3 Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	1,691.96	M2	1,691.96	100%
BASE PARA PAVIMENTO	M3	338.46	M3	338.46	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR	M2	1,691.96	M2	0.00	0%

4.4 De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga

4.2.1 El Avance Físico del periodo que se reporta: 10 %


4.2.4 El Avance Físico acumulado: 30 %

**Comentarios y observaciones**

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO





Anexo 6  
Programa 3x1 para Migrantes 2016  
Formato 3x1-D  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto <u>63X114010373</u>	Periodo que se reporta <u>NOVIEMBRE</u>	Fecha de reporte <u>30/11/2016</u>
---------------------------------------	---	------------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.13. Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO

1.14. Propósito del proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES AL BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

1.15. Fecha de inicio 19/09/2016 Fecha de término programada 31/12/2016

1.16. Ubicación del proyecto: Calle y No CALLE NICOLÁS BRAVO Localidad SAYULA  
Municipio SAYULA Entidad Federativa JALISCO

**V. Generalidades del proyecto**

2.1 ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [ X ] pase a la 2.2 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?  
\_\_\_\_\_

Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

5.2 ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_

Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero\***

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.4 Inversión aprobada	\$1,189,860.00	\$594,930.00	\$0.00	\$297,465.00	\$297,465.00
3.5 Inversión ejercida	\$445,370.52	\$222,685.26	\$0.00	\$111,342.63	\$111,342.63
3.3 Porcentaje avance financiero	37.43%	37.43%	0%	37.43%	37.43%

\* De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1 se deberá presentar a la SEDESOL, para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**IV. Avance Físico**

4.4. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	1,691.96	M2	1,691.96	100%
BASE PARA PAVIMENTO	M3	338.46	M3	338.46	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR	M2	1,691.96	M2	507.60	30%

4.5 De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1 El Avance Físico del periodo que se reporta: 10 %

4.2.5 El Avance Físico acumulado: 40 %

**Comentarios y observaciones**

\_\_\_\_\_

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

  
ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO.





Anexo 6  
Programa 3x1 para Migrantes 2016  
Formato 3x1-D  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto <u>63X114010373</u>	Periodo que se reporta <u>DICIEMBRE</u>	Fecha de reporte <u>31/12/2016</u>
---------------------------------------	---	------------------------------------

**I. Datos del proyecto**

1.17. Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO

1.18. Propósito del proyecto: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES AL BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD

1.19. Fecha de inicio 19/09/2016 Fecha de término programada 31/12/2016

1.20. Ubicación del proyecto: Calle y No. CALLE NICOLÁS BRAVO Localidad SAYULA  
Municipio SAYULA Entidad Federativa JALISCO

**VI. Generalidades del proyecto**

2.1 ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Si [ X ] pase a la 2.2, No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_ ¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?  
\_\_\_\_\_ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

6.2 ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [ X ] pase a la 3.1 No [ ]  
¿Por qué? \_\_\_\_\_ Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios \_\_\_\_\_

**III. Avance Financiero\***

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.5 Inversión aprobada	\$1,189,860.00	\$594,930.00	\$0.00	\$297,465.00	\$297,465.00
3.6 Inversión ejercida	\$1,189,860.00	\$594,930.00	\$0.00	\$297,465.00	\$297,465.00
3.3 Porcentaje avance financiero	100%	100%	100%	100%	100%

\* De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1 se deberá presentar a la SEDESOL, para su validación, control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance, de acuerdo con la normatividad aplicable.

**IV. Avance Físico**

4.5 Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	1,691.96	M2	1,691.96	100%
BASE PARA PAVIMENTO	M3	338.46	M3	338.46	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR	M2	1,691.96	M2	1,691.96	100%

4.6 De acuerdo al objetivo o propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta: 60 %

4.2.6. El Avance Físico acumulado: 100 %

**Comentarios y observaciones**

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

ARQ. ALONSO SERRATOS VALLEJO





## Parámetros de Consulta

## Avances

## Información general del Proyecto y estatus del flujo

## Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$247,171.33	\$247,171.33	\$247,171.33	\$79,486.51	
Segundo Trimestre	2016	\$140,915.08	\$140,915.08	\$140,915.08	\$140,915.08	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

## Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales	77.00	%35.00	
Segundo Trimestre	Metros lineales	220.00	%100.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

## Localización

Latitud: 19.8723011

Longitud: -103.5422264

Dirección: PRIVADA PRIVADA DE ZARAGOZA COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE RAMÓN CORONA UBICADA EN



[Ver dirección](#)