

**BITACORA DE OBRA**

**OBRA: "CONSTRUCCION DE DOMO PARA GRADERIAS EN LA  
UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN  
EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO"**

**NUMERO DE CONTRATO: SAY-OP/AD/FAIS/18/2021**

**FECHA DE INICIO: 26/ABRIL/2021**

**FECHA DE TERMINACION: 26/MAYO/2021**

**CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO**

**REPRESENTANTE LEGAL: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL  
TORO**

**RESIDENTE DE OBRA: ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS  
DEL TORO (CEDULA PROFESIONAL 9765389)**




## NOTA 1

**03 DE MAYO DE 2021**

A partir del día de hoy se dio inicio a la obra realizando un recorrido por el área en cuestión para ver que inconvenientes inesperados podrían encontrarse, una vez teniendo el plan de acción definido se comenzó con los trabajos preliminares en el área y se dio paso a las albañilerías necesarias para dar paso a la siguiente etapa del proyecto.

  
\_\_\_\_\_  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA



## NOTA 2

**11 DE MAYO DE 2021**

Una vez teniendo el area lista se comenzo a llegar todo el nuevo material necesario para la obra. Se comienzan con los trabajos de soldadura y montaje de la futura estructura metalica, asi como para las albañilerias necesarias en el proceso.



---

ING. RODRIGO PONCE BERNABE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO


RESIDENTE DE OBRA




## NOTA 3

**18 DE MAYO DE 2021**

Igualmente que en la etapa anterior se continua con el proseso mas extenso de la obra que es el montaje y soldadura de la estructura metalica correspondiente al nuevo domo, tambien durante esta semana se comenzo con la fabricacion de la cubierta del futuro domo.


  
\_\_\_\_\_  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA

## NOTA 4


**21 DE MAYO 2021**

Una vez teniendo lista en su totalidad la estructura metalica finalizada incluida la pintura, da comienzo la ultima etapa de esta obra que es la instalacion de la tela sintetica o lona que servira como cubierta del mismo, transcurriendo este proceso sin ningun inconveniente mayor, logrando que el resultado sea excelente en el trabajo realizado asi como en toda la obra.



---

ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



---

ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA




NOTA 5

26 DE MAYO DE 2021

Se continuo con los trabajos de instalacion de la cubierta, finalizando estos mismos en su totalidad, dando como resultado la obra terminada a un 100% de su totalidad, **habiendo ejecutado los trabajos correspondientes a la misma en tiempo y forma de acuerdo a lo especulado en el contrato, sin mas por el momento doy por finalizada la presente bitacora de obra.**

  
\_\_\_\_\_  
ING. RODRIGO PONCE BERNABE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
LIC. DANIEL CARRION CALVARIO  
AYUNTAMIENTO 2018-2021  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
ING. CIVIL SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
RESIDENTE DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO  
REPRESENTANTE LEGAL

