

Parámetros de Consulta

Avances

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejerc
Primer Trimestre	2016	\$247,171.33	\$247,171.33	\$247,171.33	\$79,486.51	
Segundo Trimestre	2016	\$140,915.08	\$140,915.08	\$140,915.08	\$140,915.08	
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre	Metros lineales	77.00	%35.00	
Segundo Trimestre	Metros lineales	220.00	%100.00	
Tercer Trimestre	Metros lineales			
Cuarto Trimestre	Metros lineales			

Localización

Latitud: 19.8723011

Longitud: -103.5422264

Dirección: PRIVADA PRIVADA DE ZARAGOZA COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE RAMÓN CORONA UBICADA EN

 [Ver dirección](#)